

宜 教 施 第 232 号

平 成 28 年 12 月 14 日

文部科学大臣 殿

宜野湾市長 佐喜真 淳

施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1及び学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート（総括票）

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）に基づいた事後評価の結果を記入すること。

また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

（耐震化率の目標に対する達成状況）

学校区分	耐震化率（％）	
	目標	達成状況
小学校	71.9	72.7
中学校	94.1	94.1
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	87.5	87.5

※耐震化については計画どおり。校舎増築による耐震化率の増。

【所見】

嘉数小学校については、前計画期間中に旧耐震基準の建物2棟を除却し、引き続き今期計画による改築事業により耐震性の確保を図ることができた。

真志喜中学校については、計画期間中に旧耐震基準の建物1棟を除却し、改築事業により耐震性の確保を図ることができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

嘉数小学校については校舎の全面改築事業の完了に伴い、屋外教育環境整備において、観察の森、学習園、運動体験広場等を整備することにより、児童のための充実した学習環境を図ることができた。
また、真志喜中学校の太陽光発電導入事業については、地球温暖化対策の推進や環境教育への活用を図るため、当該中学校の改築事業と併せて平成23年度に整備を行った。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

真志喜中学校の水泳プールは、建築後20年以上の経過に伴い老朽化が著しいため、当該中学校の改築事業と併せて平成23年度に整備を行った。
普天間第二幼稚園については、平成24年度からの2年保育実施に当たり、保育室不足の解消を図るための施設整備を行った。
宜野湾中学校については、平成24年度からの武道の必修化が完全実施されることを踏まえ、武道場の整備を行った。また、老朽化した水泳プールの全面改築並びに校舎増設も併せて整備を行った。

2 事後評価の時期及び方法について

各事業完了後、教育委員及び外部評価委員からの意見や提言を得て点検・評価を行い、本市教育委員会事務局にて事後評価を行った。評価シートの内容については市ホームページにて公開する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

今回、施設整備計画（平成21～23年度）に登載した事業については計画どおりに実施することができた。
しかし、依然として老朽化した建物や旧耐震基準の建物が多数あることから、引き続き学校施設の耐震化及び老朽化した建物の改築を行う必要がある。耐震診断や耐力度調査の結果を基に、優先度の高い建物等から、計画的かつ効率的な事業実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート（個別票）

1 計画名称 宜野湾市公立学校等施設整備計画

都道府県名	沖縄県
市町村名	宜野湾市

2 計画作成主体 宜野湾市

3 計画期間 平成21年度 ～ 平成23年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
嘉数小学校（Ⅱ期工事）	①	201	危険改築	校	R	○	平成22年 3月30日				
嘉数小学校（Ⅱ期工事）	①	204	不適格改築	校	R	○	平成22年 3月30日				
嘉数小学校	③	804	屋外環境（学習施設）	—	—	○	平成24年 3月30日		追加	平成23年 5月20日	平成23年 5月20日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
真志喜中学校（Ⅰ期工事）	①	201	危険改築	校	R	○	平成24年 2月 3日		追加	平成22年 5月21日	平成22年 5月21日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
真志喜中学校（Ⅱ期工事）	①	201	危険改築	校	R	○	平成24年 3月21日		追加	平成22年 5月21日	平成22年 5月21日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
真志喜中学校（Ⅰ期工事）	①	204	不適格改築	校	R	○	平成24年 2月 3日		追加	平成22年 5月21日	平成22年 5月21日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
真志喜中学校（Ⅱ期工事）	①	204	不適格改築	校	R	○	平成24年 3月21日		追加	平成22年 5月21日	平成22年 5月21日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
真志喜中学校	④	1301	学校水泳プール（屋外）	—	—	○	平成24年 3月21日		追加	平成22年 5月21日	平成22年 5月21日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
真志喜中学校	③	2301	太陽光発電	校	—	○	平成24年 3月 8日		追加	平成23年 5月20日	平成23年 5月20日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
普天間第二幼稚園	④	111	幼稚園	園	R	○	平成24年 3月22日		追加	平成23年 5月20日	平成23年 5月20日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
宜野湾中学校（Ⅰ期工事）	④	1401	中学校武道場（柔剣道場、相撲場、なぎなた場）新築	—	R	○	平成24年10月11日		追加	平成23年 5月20日	平成23年 5月20日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
宜野湾中学校（Ⅰ期工事）	④	1301	学校水泳プール（屋外）	—	—	○	平成24年10月11日		追加	平成23年 5月20日	平成23年 5月20日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。