

(様式1)

宜 教 施 第 317 号

令和 3 年 2 月 2 2 日

文部科学大臣 殿

宜野湾市

宜野湾市長 松川 正則 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

宜野湾市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成30年度（3年間）

（担当）

宜野湾市教育委員会施設課

住所：沖縄県宜野湾市野嵩一丁目1番1号

電話：098-893-4411

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

各事業完了後、教育委員及び外部評価委員からの意見や提言を得て点検・評価を行い、本市教育委員会事務局にて事後評価を行った。

- ・平成28年度分評価:平成29年8月
- ・平成29年度分評価:平成30年8月
- ・平成30年度分評価:令和元年8月

(2) 評価の方法

施設整備計画の目標の達成状況に係る評価について、計画期間終了後に評価結果等を市ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

今回、施設整備計画に登載した事業については計画通りに実施することが出来た。しかし、依然として老朽化した建物や旧耐震基準の建物があることから、引き続き学校施設の耐震化及び老朽化した建物の改築を行う必要がある。耐震診断や耐力度調査の結果をもとに、優先度の高い建物等から、計画的かつ効率的な事業実施に努めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が著しく構造上危険な状態にある志真志小学校の校舎及び同小学校屋内運動場を改築することで、老朽化対策を図ることが出来た。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

志真志小学校校舎については、危険建物である建物3棟を解体し、改築事業により耐震性の確保を図ることが出来た。また、志真志幼稚園園舎についても、旧耐震基準の建物1棟を解体し、改築事業(沖縄振興公共投資交付金にて実施)により耐震性の確保を図ることが出来た。また、嘉数中学校武道場の特定天井についても改修を行うことで、防災機能の強化を図った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

志真志小学校の太陽光導入事業については、地球温暖化対策の推進や環境教育への活用を図るため、当該小学校の増改築事業に併せて平成30年度に整備を行った。また、普天間中学校についても老朽化した校舎の改修を行うことで、質的整備を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

志真志小学校の水泳プール及びグラウンドについて、当該増改築事業と併せて平成30年度に整備を行った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

大謝名小学校については、屋外倉庫及び屋外トイレ、体育館が旧耐震基準の建物であるため、令和元年度から令和2年度にかけて当該建物の取り壊し及び改築工事を行っており、普天間小学校については、令和2年度から令和4年度にかけて一部旧耐震基準である旧校舎の取り壊し及び改築工事を行うことで、宜野湾市内の公立幼稚園、小学校、中学校の耐震化が完了する。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
志真志小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H29.1～H30.3	平成30年3月20日	H29.1.24とりこわし完了 工期延長あり	
志真志小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H29.1～H30.3	平成30年3月20日	工期延長あり	
志真志小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29.10～R1.7	令和元年7月24日	H29.12.4とりこわし完了 工期延長あり	
志真志小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H29.10～R1.7	令和元年7月24日	工期延長あり	
志真志小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29.10～R1.7	令和元年7月24日	工期延長あり	
志真志小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H29.10～R1.7	令和元年7月24日	工期延長あり	
志真志幼稚園(Ⅰ期工事)	—	—	幼稚園(幼保こども園含)	園	R	H29.1～H30.1	平成30年1月15日	(沖縄振興公共投資交付金) 工期延長あり	
志真志幼稚園(Ⅰ期工事)	—	—	危険改築	園	R	H29.1～H30.1	平成30年1月15日	H29.12.4とりこわし完了 (沖縄振興公共投資交付金) 工期延長あり	
志真志幼稚園(Ⅱ期工事)	—	—	幼稚園(幼保こども園含)	園	R	H29.1～H30.1	平成30年1月15日	(沖縄振興公共投資交付金) 工期延長あり	
志真志幼稚園(Ⅱ期工事)	—	—	危険改築	園	R	H29.1～H30.1	平成30年1月15日	(沖縄振興公共投資交付金) 工期延長あり	
新設学校給食センター(Ⅱ期工事)	—	—	共同調理場(新增築)	-	R	H28.1～H29.1	平成29年1月31日	(沖縄振興公共投資交付金)	
新設学校給食センター(Ⅱ期工事)	—	—	共同調理場(改築)	-	R	H28.1～H29.1	平成29年1月31日	(沖縄振興公共投資交付金)	
志真志小学校	—	—	学校水泳プール(屋外)	-	-	H29.10～R1.7	令和元年7月24日	(沖縄振興公共投資交付金) 工期延長あり	
志真志小学校	—	—	太陽光発電等	校	-	H30.8～R1.7	令和元年7月10日	(沖縄振興公共投資交付金) 工期延長あり	
志真志小学校	—	—	屋外教育環境	-	-	H30.8～R2.1	令和2年1月9日	(沖縄振興公共投資交付金) 工期延長あり	
嘉数中学校	—	—	防災機能強化	-	-	H30.12～H31.4	平成31年4月18日	(沖縄振興公共投資交付金) 工期延長あり	
普天間中学校(Ⅰ期工事)	—	—	大規模改造(老朽)	校	R	H30.10～R1.6	令和元年6月21日	(沖縄振興公共投資交付金) 工期延長あり	
普天間中学校	—	—	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.10～R1.6	令和元年6月21日	(沖縄振興公共投資交付金) 工期延長あり	
普天間中学校	—	—	大規模改造(障害)	校	R	-	-	事業箇所の変更により次期計画へ R1年度の第二期工事にて実施	