

宜 教 施 第 230 号

平 成 28 年 12 月 14 日

文部科学大臣 殿

宜野湾市長 佐喜真 淳

施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート（総括票）

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）に基づいた事後評価の結果を記入すること。

また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

（耐震化率の目標に対する達成状況）

学校区分	耐震化率（％）	
	目標	達成状況
小学校	70.0	70.0
中学校	88.2	88.2
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	87.5	87.5

【所見】

嘉数中学校及び嘉数小学校の校舎の全面改築事業については計画どおり実施することができ、耐震化率の目標が達成できた。
公立小中学校の耐震化については喫緊の課題であることから、旧耐震基準の施設については平成19年度までにすべて耐力度調査を完了しており、危険改築事業等の採択基準である耐力度点数が5,000点以下であることが確認されている。その結果を踏まえ、早急かつ計画的に改築による耐震化を進めていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

大謝名幼稚園については、屋外教育環境整備（観察の森や学習園、運動体験広場等）を園舎の全面改築完了に伴い実施したことにより、充実した教育環境の整備を図ることができた。
宜野湾小学校については、屋外教育環境整備（運動場）を実施したことにより、グラウンドの水はけの悪さ等が改善され、充実した教育環境の整備を図ることができた。
宜野湾中学校については、大規模改造事業（トイレ）を実施したことにより、トイレ環境の改善及びバリアフリー化を促進することができた。
なお、施設の環境整備やバリアフリー整備だけでなく、今後は地域住民への学校開放を積極的に推進するための整備も検討する必要があると考える。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

嘉数中学校運動場に屋外運動場照明施設整備を実施したことにより、学校体育施設の開放事業や生涯スポーツ環境の充実を図ることができた。

2 事後評価の時期及び方法について

計画に記載されたすべての事業が完了した後、宜野湾市教育委員会担当部局にて事後評価を行った。評価シートの内容については市ホームページにて公開する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

今回、施設整備計画（平成18～20年度）に登載した事業については概ね計画どおりに実施することができた。
しかし、依然として老朽化した建物や旧耐震基準の建物が多数あることから、引き続き学校施設の耐震化及び老朽化した建物の改築を行う必要がある。耐震診断や耐力度調査の結果を基に、優先度の高い建物等から、計画的かつ効率的な事業実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート（個別票）

1 計画名称 宜野湾市公立学校等施設整備計画

都道府県名	沖縄県
市町村名	宜野湾市

2 計画作成主体 宜野湾市

3 計画期間 平成18年度 ～ 平成20年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
嘉数中学校 (I期工事)	①	14	危険改築	校	R	○	平成19年 3月31日				
嘉数中学校 (I期工事)	①	17	不適格改築	校	R	○	平成19年 3月31日				
嘉数中学校 (II期工事)	①	14	危険改築	校	R	○	平成19年12月17日				
嘉数中学校 (II期工事)	①	17	不適格改築	校	R	○	平成19年12月17日				
大謝名幼稚園	③	39	屋外環境 (学習施設)	—	—	○	平成19年 3月 8日				
嘉数小学校 (I期工事)	①	14	危険改築	校	R	○	平成21年12月 7日		追加	平成19年 6月27日	平成19年 6月27日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
嘉数小学校 (I期工事)	①	17	不適格改築	校	R	○	平成21年12月 7日		追加	平成19年 6月27日	平成19年 6月27日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
宜野湾小学校	③	36	屋外環境 (グラウンド)	—	—	○	平成21年 2月26日		追加	平成19年 6月27日	平成19年 6月27日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
宜野湾中学校	③	26	大規模改造 (トイレ)	校	R	○	平成20年10月10日		追加	平成20年 5月13日	平成20年 5月13日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
嘉数中学校	④	62	学校屋外運動場照明施設	—	—	○	平成21年 3月11日		追加	平成20年 5月13日	平成20年 5月13日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
大謝名小学校	④	56	水泳プール (屋外)	—	—	×		改築計画の見直しに伴い、予定を変更した。 屋内運動場の改築と合わせ改築を行う。	追加	平成19年 6月27日	平成19年 6月27日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
									削除	平成20年 5月13日	平成20年 5月13日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を削除した。