

市町村名	宜野湾市
------	------

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

事業番号・事業名	1-①	道路景観整備事業	沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-ウ
担当部署名	建設部 土木課	事業実施(予定)年度	平成24~33年度	沖縄振興基本方針該当箇所
				世界水準の観光リゾート地の形成 Ⅲ-1-(1)

事業内容  
プロ野球キャンプを活用した観光振興を図るため、横浜DeNAベイスターズがキャンプを行う市立野球場及び海浜公園から国道58号線までの市道及び、沖縄コンベンションセンターから国道58号線までの市道を整備する。

実施方法  
 直接実施   
 委託   
 補助   
 負担   
 その他 ( )

		24年度	25年度	26年度	26年度(繰越)	27年度
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況					
	(a) 当初予算額	32,920		25,000		
	(b) 予算現額	32,920		25,510		
	(c) 増減額 (b-a)	0		510	0	
	(d) 繰越額	—			13,502	
	A. 計 (b+d)	32,920		25,510	13,502	
	B. 執行済額	32,919		11,508	13,496	
	うち交付金充当額	26,334		9,206	10,794	
	次年度繰越額	0		13,502	—	
	執行率 (%) (B/A)	100.0%		45.1%	100.0%	
予算の状況の説明	・真志喜9号歩道景観設計業務委託【2,700,000円】は平成26年度で執行 ・真志喜9号歩道改良工事【L=0.16km 22,304,160円】は平成26年度(繰越)で執行					


活動目標(指標)及び達成状況	H26活動目標(指標)	達成状況			
		26年度	27年度	28年度	29年度
		主要観光道路(市道)景観整備	目標 ( 1路線 0.30km )	( )	( )
	実績	1路線 0.16km			
達成状況説明	H26 【真志喜9号】 歩道改良実施設計業務委託(路線延長L=650m・幅員W=3.5m) H26(繰越) 【真志喜9号】 歩道改良・樹木及び植栽樹撤去、車両乗入れ口改修(歩道部L=160m×2・幅員W=3.5m)				

成果目標(指標)及び進捗状況	H26成果目標(指標)	基準値(年度)	26年度	27年度	28年度	目標値(年度)	
		主要観光道路(市道)景観整備:1路線(歩道等)の約半分完了	( )	( 1路線 0.30km )	( )	( )	( )
		実績		1路線 0.16km			
進捗状況説明	【真志喜9号 L=0.65km】 H26年度は歩道部改良実施設計(0.65km)および歩道部分改良工事(0.16km)を実施した。 歩道部の景観整備について、路線延長の約半分の完了を目標としていたが、実績は全体延長の約1/4完了(0.16km/0.65km)となった。						

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本事業の対象となる路線は、整備後約20年が経過しており、歩道乗入・植樹樹の再配置や、照明灯の老朽化、また事業目的である観光振興を図る上での景観性の向上などの課題があった。</li> <li>・景観性の向上を図るため、縁石等への塗装を実施する場合、歩道舗装(コーラルカラー色)との一体とした配色の検討が必要となる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道乗入・植樹樹の再配置について、隣接する地域住民との調整が必要である。</li> </ul>
今後の取り組み方針		
H33年度を目標に2路線(1.37km)を整備する予定		

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付先		交付対象外経費
		交付金充当額	市町村負担金	
25,004	25,004	20,000	5,004	0



資金の流れ、費目・点検評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	業者選定については、指名審査委員会で選定承認を受けており、妥当性であると考えている。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	